STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrołęce

pieczęć właściwego organu

# Dziennik Budowy *) / ~~Rozbiórki~~ *) DB2

**nr** 791/2010

**wydany dnia** 23.09.2010 r.

*Dziennik Budowy zawiera 25 stron i 25 kopii, w tym ponumerowanych 19 (słownie: dziewiętnaście).*

**Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa (firma)**

Gmina Goworowo

**Rodzaj i adres budowy / ~~rozbiórki~~ *)**

przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 do km 1+417,15 obręb Pomiłowo Dolne

**Pozwolenie na budowę / ~~rozbiórkę~~ *) Nr** 637/2010 **z dnia** 22.07.2010 **r.**

*Dziennik należy prowadzić zgodnie z pouczeniem znajdującym się na odwrotnej stronie okładki. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika określa art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z późniejszymi zmianami).* ***Kto przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45, podlega karze grzywny.***

**) Niepotrzebne skreślić*

**www.informer.home.pl**

5 906372 820022

*Norma: ZN-08/INF-01*
*Wszelkie prawa zastrzeżone.*

Dziennik 1 Nr/Rok 2011

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrołęce
pieczęć właściwego organu

## Wykonawcy robót

| Rodzaj robót | Imię i nazwisko lub nazwa (firma) | Adres (siedziba firmy) |
|---|---|---|
| ROBOTY DROGOWE | Zakład Gospodarki Komunalnej<br>07-440 Goworowo<br>ul. Szkolna 16a<br>NIP 758-11-11-643<br>Regon 550404289 | Zakład Gospodarki Komunalnej<br>07-440 Goworowo<br>ul. Szkolna 16a<br>NIP 758-11-11-643<br>Regon 550404289 |

**Oświadczam ze świadomością odpowiedzialności karnej i zawodowej, w oparciu o znajomość obowiązków, metod i technologii robót oraz przepisów, że podejmuję się pełnienia powierzonych mi funkcji.**

## Kierownik budowy

| Imię i nazwisko | Specjalność, numer uprawnień budowlanych | Data i podpis |
|---|---|---|
| Witold Bogdański | Branża drogowa 96/94/07 | 05.09.2011<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/07 |

## Kierownicy robót

| Lp. | Rodzaj robót | Imię i nazwisko | Specjalność, numer uprawnień budowlanych | Data i podpis |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

| Lp. | Rodzaj robót | Imię i nazwisko | Specjalność, numer uprawnień budowlanych | Data i podpis |
|---|---|---|---|---|
| | Roboty drogowe | Wojciech Zając | MO1/B/BD/6285/01 drogi i mosty | 05.09.2011 |

## Osoby sprawujące nadzór autorski

| Lp. | Rodzaj robót | Imię i nazwisko | Specjalność, numer uprawnień budowlanych | Data i podpis |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Dziennik 2 Nr/Rok 2011

STAROSTWO POWIATOWE w Ostrołęce

pieczęć właściwego organu

## Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

| Data wpisu | Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu |
|---|---|---|
| 05.09.2011 | KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os |
| 05.09.2011 | mgr inż. Wojciech Zając<br>Projektowanie, kierowanie i nadzorowanie budowy i robót w zakresie dróg i mostów<br>Upr. nr 67/94/Os<br>MAZ/BD/6285/01 | wyznaczono oś drogi zgodnie z projektem<br>GEODETA UPRAWNIONY<br>mgr inż. Sławomir Nowaczyński<br>07-417 Ostrołęka, ul. Emilii Plater 9<br>tel. (029) 7690305, 0606853222<br>Upr. nr 12074 |
| 06.09.2011 | KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os | Wybonowanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem z zagęszczeniem podłoża w gr. III kat. łącznie z naprawami 117 x 15 x 0,10 = 7,085 tm²<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os |
| 05.09.2011 | KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os | Proszę Inspektora o dokonanie odbioru zakończonej pracy tj. wykonanie przepustu Ø80 o 50 cm do góry oraz studni chłonnych i drenu francuskiego zgłaszam do odbioru koryto<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os |
| | | Odbieram ręczne rozdzielenie przepustu i studni chłonnych<br>mgr inż. Wojciech Zając<br>Projektowanie, kierowanie i nadzorowanie budowy i robót w zakresie dróg i mostów<br>Upr. nr 67/94/Os<br>MAZ/BD/6285/01 |
| 09.09.2011 | KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os | Korzystanie – wyrąbanie ochronne krzewów z uprzątnięciem<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os |

Dziennik 3 Nr/Rok 2011

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrołęce
pieczęć właściwego organu

## Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

| Data wpisu | Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu |
|---|---|---|
| 12.09.2011 | Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os<br>KIEROWNIK BUDOWY | Rozkładka stanych przepustów, sączek betonowych ozłożeych 2szt – 12mb<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os |
| 13.09.2011 | KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os | Wykonanie wykopów mechanicznych z dn wlewka na odl 1km – 1,8 m³<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os<br>mgr inż. Wojciech Zając<br>Projektowanie, kierowanie i nadzorowanie, budowy i robót w zakresie dróg i mostów<br>Upr. nr 67/94/Os<br>MAZ/BD/285/01 |
| 14.09.2011 do 16.09.2011 | KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os | Wykonanie nasypu mechanicznie z przewozem materiału oraz z ręcznie 317,14 m³<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os |
| | | Odbiór wykonanej nasypy.<br>mgr inż. Wojciech Zając<br>Projektowanie, kierowanie i nadzorowanie, budowy i robót w zakresie dróg i mostów<br>Upr. nr 67/94/Os<br>MAZ/BD/285/01 |
| 16.09.2011 do 17.09.2011 | KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os | Wykopy pod przepusty okrągłe ø80, wykonanie podłoża oraz 2 studnie wykop pod dno dren fran 2x20mb, wykopy pod przepusty oraz pod przykanaliki gotowe do odbioru<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os |
| | | Zezwolenie na wykonanie przepustów drogowych<br>mgr inż. Wojciech Zając<br>Projektowanie, kierowanie i nadzorowanie, budowy i robót w zakresie dróg i mostów<br>Upr. nr 67/94/Os<br>MAZ/BD/285/01 |
| 19.09.2011 | KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os | Wykonanie 2szt przepustów ø 80 12mb z zamykaczem [illegible] |

Dziennik 3 Nr/Rok 2011

STAROSTWO POWIATOWE w Ostrołęce

pieczęć właściwego organu

**Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót**

| Data wpisu | Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu |
|---|---|---|
| | | Odbieram wykonane przepusty<br>mgr inż. Wojciech Zając<br>Projektowanie, kierowanie i nadzorowanie budowy i robót w zakresie dróg i mostów Upr. nr 67/94/Os NA/ZBD/6285/01 |
| 2009<br>2011 | KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os | Wykonać 2 studnie oraz 3 wykopy o wymiarach 2x20=40 mb dla drenażu z wykopem do geotekstyliów. Tersypać z zagęszczeniem. Zgłaszam do odbioru<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os |
| | | mgr inż. Wojciech Zając<br>Projektowanie, kierowanie i nadzorowanie budowy i robót w zakresie dróg i mostów Upr. nr 67/94/Os NA/ZBD/6285/01 |
| 26.09 do<br>04.10.2011 | KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os | Wykop rowu z wywozem gruntu na odl. do 3 km łączy odc. strona prawa = 0+000 ÷ 1+417,16<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os |
| | | Odbieram wykonany rów odwadniający<br>mgr inż. Wojciech Zając<br>Projektowanie, kierowanie i nadzorowanie budowy i robót w zakresie dróg i mostów Upr. nr 67/94/Os NA/ZBD/6285/01 |
| 05.06<br>10.2011 | KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os | Wykonać koryto pod nawierzchnię mechaniczne razem wywozem łącznie. Razem 4098,12 m² koryto. Zgłaszam do odbioru<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os |

Dziennik 4 Nr/Rok 2011

STAROSTWO POWIATOWE w Ostrołęce

pieczęć właściwego organu

**Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót**

| Data wpisu | Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu |
|---|---|---|
| | | Odbiorem wykonanej kanalizacji i zezwala na wykonanie podbudowy zasypowej<br>mgr inż. Wojciech Zając<br>Projektowanie, kierowanie i nadzorowanie, budowy i robót w zakresie dróg i mostów Upr. nr 67/94/Os MAZ/BD/6285/01 |
| 10.10 do 12.10.2011 | KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 15 cm z profilowaniem i zagęszczeniem. Zgodnie z dokumentami przedłożonymi km 0+000 ÷ 1+417,15 m² = 709,8 m² razem z pasem zieleni<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os<br>mgr inż. Wojciech Zając<br>Projektowanie, kierowanie i nadzorowanie, budowy i robót w zakresie dróg i mostów Upr. nr 67/94/Os MAZ/BD/6285/01 |
| 17.10 do 19.10.2011 | KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os | Pogłębienie rowu nawierzchni kruszywem łamanym 0–31,5 z profilowaniem i zagęszczeniem na całym odc. Zgodnie z przedłożonymi.<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os<br>mgr inż. Wojciech Zając<br>Projektowanie, kierowanie i nadzorowanie, budowy i robót w zakresie dróg i mostów Upr. nr 67/94/Os MAZ/BD/6285/01 |
| 20.10.2011 | KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os | Wykonanie profilowania nawierzchni na całym odc. z zagęszczeniem walcem km 0+000 ÷ 1+417,15<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os<br>mgr inż. Wojciech Zając<br>Projektowanie, kierowanie i nadzorowanie, budowy i robót w zakresie dróg i mostów Upr. nr 67/94/Os MAZ/BD/6285/01 |

Dziennik 5 Nr/Rok 2011

STAROSTWO POWIATOWE w Ostrołęce

pieczęć właściwego organu

**Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót**

| Data wpisu | Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu |
|---|---|---|
| 21.10.2011 | KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os | Wykonałem (oznakowałem) pionowe zgodnie z DT oraz kontrola dzieła z kierowcą i użytkownikami zgodna<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os |
| | | Odbieram wykonane oznakowanie<br>mgr inż. Wojciech Zając<br>Projektowanie, kierowanie i nadzorowanie budowy i robót w zakresie dróg i mostów<br>Uprawnienia nr 67/94/Os<br>NAZ/BO/6285/01 |
| 25.10.2011 | KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os | Stwierdzam zakończenie robót<br>Przewodnica drogi gminnej na km 0+000,00 ÷ 1+117,15 dz. ewid. Pomiłkino Duże<br>Zgłaszam do odbioru końcowego<br>KIEROWNIK BUDOWY<br>Witold Bogdański<br>Nr upr. 96/94/Os |
| | | Potwierdzam zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego<br>mgr inż. Wojciech Zając<br>Projektowanie, kierowanie i nadzorowanie budowy i robót w zakresie dróg i mostów<br>Uprawnienia nr 67/94/Os<br>NAZ/BO/6285/01 |

Dziennik Nr/Rok

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrołęce
pieczęć właściwego organu

## Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót

| Data wpisu | Imię, nazwisko i wykonywana funkcja oraz nazwa jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje osoba dokonująca wpisu | Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych osób oraz podpis osoby dokonującej wpisu |
|---|---|---|
| 30.10.2017 | KIEROWNIK BUDOWY<br>*Witold Bogdański*<br>Nr upr. 96/94/Os | Informacja [illegible] [illegible] [illegible]

Urząd Gminy Goleszowa

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres inwestora)

Ponikiwa Górna dnia 25/10/2011

(miejscowość)

# Oświadczenie kierownika budowy

**o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę**

Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że:

– budowa / roboty budowlane *) Przedwodociąg dr. gminny

Ponikiwa Górna km 0+000 – 1+417,15 obręb Ponikiwa Górna

rodzaj i adres obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych

została/y wykonana/e zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę zawartymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej przez Starostwo Powiatowe

Nr 637/2010 z dnia 22.07.2011 oraz z obowiązującymi przepisami

– doprowadzono do należytego stanu i porządku teren budowy, a także – w razie korzystania – ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek lub lokal,

– znane są mi przepisy i rygory dotyczące odpowiedzialności karnej i zawodowej przewidziane w Prawie budowlanym.

25/10 2011

KIEROWNIK BUDOWY

data i podpis kierownika budowy

*Witold Bogdański*

Nr upr. 96/94/Os

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) potwierdzam zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę wraz ze zmianami dokonanymi podczas wykonywania robót, nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę. *)

data i podpis projektanta
oraz nr uprawnień budowlanych

data i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz nr uprawnień budowlanych

*) *niepotrzebne skreślić*